

PLAN GLOBAL DE ACTUACIONES

PLAN DE EMPLEO

Resolución de 20 de octubre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria 2016 de concesión de Subvenciones a Entidades Locales del Principado de Asturias en materia de ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias



**AYUNTAMIENTO
DE NAVIA**

PLAN GLOBAL DE ACTUACIÓN 16/17

Las actuaciones que se proponen ejecutar por medio del presente Plan Global de actuación son las que se indican a continuación:

- *Urbanización de aceras en Calle Las Vegas (Navia).*

Dado que las actuaciones relacionadas anteriormente se desarrollarán a la intemperie, es posible que en determinados periodos las condiciones meteorológicas obliguen o aconsejen la interrupción de los trabajos, tanto por factores técnicos como para evitar exponer a los trabajadores a factores de riesgo (frío, lluvia, etc.).

Bajo estos condicionantes, se estima conveniente proponer una serie de trabajos complementarios cuya ejecución no dependa de factores climatológicos, de modo que exista siempre disponibilidad de tarea incluso en periodos climatológicamente adversos:

- *Trabajos complementarios de albañilería en inmueble “antigua vivienda de Maestro” (Puerto de Vega- Navia)*
- *Adecuación de locales municipales.*

1. ACTUACIONES

Urbanización de aceras en Calle Las Vegas (Navia).

La actuación consiste en la urbanización y mejora de la acera de esta calle, situadas en la localidad de Navia. Un tramo de esta acera, que discurre por la Calle Las Vegas, ya ha sido reparado, por lo que la actuación consiste en realizar las mismas operaciones que se han realizado en este tramo: sustitución del pavimento de baldosa por otro de hormigón fratasado coloreado, así como otros trabajos complementarios necesarios (sustitución de bordillos, remates de pasos de peatones y vados para vehículos, etc. Además, se realizarán trabajos de mantenimiento en las redes de distribución y saneamiento, sustituyendo las partes que sean necesarias en función de su estado.

El objetivo de esta actuación es mejorar el estado de las aceras y facilitar a los viandantes la utilización del espacio público gracias, entre otras cosas, a la

eliminación de barreras arquitectónicas. La actuación también mejorará el drenaje del agua superficial y el posterior mantenimiento de las aceras.

Material previsto:

- Madera de encofrado
- Puntas de acero para encofrado
- Cemento
- Hormigón
- Zahorra
- Bordillos prefabricados de hormigón
- Adoquín de hormigón recto
- Loseta “botones” roja
- Aditivo colorante en polvo
- Agua

2. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

A continuación se recogen las actuaciones complementarias. Como se ha indicado anteriormente, este conjunto de actuaciones tienen como propósito disponer de carga de trabajo alternativa para que, en aquellos periodos en los que las condiciones meteorológicas no permitan trabajar al aire libre, los trabajadores puedan ejecutar otros trabajos en lugares a cubierto.

2.1. Trabajos complementarios de albañilería en inmueble “antigua vivienda de maestros de Puerto de Vega” (Puerto de Vega – Navia).

La actuación consiste en realizar operaciones de albañilería en el inmueble, el cual está siendo objeto de obras por personal municipal de este ayuntamiento. Fundamentalmente, las operaciones consistirán en trabajos de adecuación de la cocina y baños, los cuales aún conservan el equipamiento antiguo de la casa.

Listado de materiales necesario:

- Nuevo equipamiento para baño y cocina
- Alicatado cerámico
- Baldosa cerámica

- Mortero de cemento
- Mortero cola
- Pequeño material

2.2. Adecuación de locales municipales.

La actuación consiste en realizar trabajos de albañilería en el interior de dos actuaciones municipales, uno de ellos destinado a archivo histórico y el segundo para almacén de materiales de servicios sociales.

2.2.1. En el local destinado a archivo histórico, ubicado en la calle Las Armas nº 10, la actuación consiste en aplicar un revestimiento de mortero en los muros, colocar pavimento y rematar la caja de escaleras.

2.2.2. En el local destinado a almacén de material para Servicios Sociales, ubicado en el bajo de la calle San Francisco nº 16, la actuación consiste en la apertura de huecos para posterior colocación de una puerta exterior y dos ventanas, colocación de una puerta interior, aplicar revestimiento de mortero en los paramentos interiores y colocación de pavimento de mortero de cemento.

Listado de materiales necesario:

- Carpinterías
- Baldosa cerámica
- Mortero de cemento.
- Mortero cola
- Pequeño material

3. PERSONAL NECESARIO

En este apartado se resumen los puestos de trabajo que son necesarios para desarrollar las actuaciones propuestas.

DESIGNACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE TRABAJADORES
Peón de albañilería	2
Oficial de albañilería	2

Durante la realización de los trabajos, existirá una persona designada al efecto por este Ayuntamiento, con conocimientos y experiencia suficiente para organizar y coordinar los trabajos.

4. CRONOGRAMA DE TRABAJOS

En este apartado se incluye un cronograma que recoge los plazos y distribución de las actuaciones durante el periodo de duración del presente Plan Global de Actuación.

Este cronograma esta condicionado por la incertidumbre que rodea toda programación de actividades, más aún teniendo en cuenta por ejemplo la gran influencia del factor meteorológico en la mayoría de las actuaciones propuestas.

Así, el siguiente cronograma tiene un carácter meramente orientativo y estará sujeto a las circunstancias del desarrollo de las actuaciones.

ACTUACIÓN	MES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URBANIZACIÓN ACERAS LAS VEGAS (NAVIA)												
VIVIENDA DE MAESTROS (PUERTO DE VEGA)												
ADECUACION DE LOCALES MUNICIPALES												

En Navia, Enero de 2017

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
GERMAN MENÉNDEZ ROCES